

Referenzblatt Tiefbau Entlastungsleitung Abt LOS 1, Thayngen



Das Bauvorhaben Erschliessung Abt durften wir im Jahr 2019 für die Gemeinde Thayngen ausführen.

In diesem Projekt erschlossen wir innerhalb 9 Wochen ein in Planung befindendes Regenklärbecken. Dies mit einer 200m langen Reinwasserleitung, die teilweise auf einer Tiefe von bis zu 5.20m ausgeführt wurde. Während weiteren 3 Wochen wurde ein Spezialbauwerk erstellt.

Bauherrschaft

Gemeinde Thayngen

Bauleitung

Gem. Thayngen, Christian Müller

Leistungsumfang

Grabarbeiten für Kanalisation

Ausführung

2019

Verantwortliche Mitarbeiter

Benjamin Imthurn

Bausumme

CHF 500'000

Bauzeit

12 Wochen

Kenndaten

Aushub	2500m ³
Spriessung	1000m ²
Centubrohre ø900-1000	220m
Hüllbeton	250m ³